



EUROPEAN COMMISSION

DG ENVIRONMENT

LIFE15 NAT/ES/000802

LIFE RICOTI

Conservation of the Dupont's lark (*Chersophilus duponti*) and its habitat in Soria (Spain)

Entregable 36: Certificado fin de obra. Restauración y mejora de hábitats: manejo y aclareos selectivos de arbolado y matorral



Información del proyecto

Número del Grant agreement: LIFE15 NAT/ES/000802 LIFE RICOTÍ

Título del proyecto: Conservation of the Dupont's lark (*Chersophilus duponti*) and its habitats in Soria (Spain)

Acrónimo: LIFE RICOTÍ

Beneficiario Coordinador: Universidad Autónoma de Madrid. Grupo de Ecología Terrestre (España)

Beneficiarios Asociados: Junta de Castilla y León (España); Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (España); Diputación Provincial de Soria (España); Mancomunidad de Obras y Servicios de Corpes (España); Actividades, Estudios y Proyectos en el Medio Ambiente S.L AEPMA (España); Artesa Estudios Ambientales S.L. (España); Innomaker Innovación y Desarrollo S.L. (España)

Fecha de inicio del proyecto: 15/09/2016

Fecha de final de proyecto: 15/02/2021

Información del entregable

Título del entregable: Certificado fin de obra. Restauración y mejora de hábitats: manejo y aclareos selectivos de arbolado y matorral

Fecha límite de entrega: 31/03/2018

Beneficiario responsable del entregable: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

Otros beneficiarios involucrados en este entregable: Junta de Castilla y León

Autor/es: Antonio Martín

Participante/s:

Acciones a las que contribuye este entregable: C1

Versión: 1

Número total de páginas: 6

Título del entregable: Certificado fin de obra. Restauración y mejora de hábitats: manejo y aclareos selectivos de arbolado y matorral.

Histórico del documento

| Versión | Fecha | Descripción de la versión | Revisores | Fecha de aprobación | Nombre de fichero |
|---------|------------|---------------------------|--------------|---------------------|---|
| 1 | 03/05/2018 | Entrega inicial | J. Traba/UAM | 03/05/2018 | Entregable 36_ Certificación fin de obra C1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD

Este documento contiene información que es propiedad del Consorcio del proyecto LIFE RICOTÍ.

Ni este documento ni la información contenida en el presente documento serán utilizados, duplicados o comunicados por cualquier medio a terceros, en su totalidad o en partes, excepto con el consentimiento previo por escrito del Beneficiario Coordinador del proyecto LIFE RICOTÍ.



ÍNDICE

| | |
|------------------------------|----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 5 |
|------------------------------|----------|

| | |
|---|----------|
| ANEJO 1. ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y MEJORA DEL HÁBITAT DE LA ALONDRA RICOTÍ EN LA LOCALIDAD DE ARBUJUELO, TÉRMINO MUNICIPAL DE MEDINACELI (SORIA) ... | 6 |
|---|----------|

Resumen

*En el presente entregable se recoge el **acta de recepción** correspondiente a las obras de restauración incluidas en las Acción C1 realizadas en la localidad de Arbujuelo, término municipal de Medinaceli, Soria. El acta está firmada por la Fundación Patrimonio Natural, como responsable de los trabajos, y la empresa Explotaciones Agroforestales, S.L., como empresa adjudicataria. Una vez finalicen las obras contempladas en Barahona y Retortillo, se procederá a la actualización del presente entregable con la incorporación de las respectivas actas de recepción.*

Summary

*This deliverable is included in Action C1 and contains the **Acceptance Certificate** corresponding to the restoration works carried out in Arbujuelo, in de municipality of Medinaceli, Soria. Fundación Patrimonio Natural, as responsible of the works, and Explotaciones Agroforestales S.L., as the contractor company, have both signed the certificate. This deliverable will be updated once the works foreseen in Barahona and Retortillo had been completed.*

1. INTRODUCCIÓN

La ejecución de la acción C1 implica la recuperación de 300 ha de hábitat para la alondra ricotí. Se han realizado trabajos en tres parcelas en los términos municipales de C.1.1 Barahona (116,63 ha), C.1.2 Medinaceli (50 ha) y C.1.3 Retortillo (135,14 ha).

- C.1.1. Los trabajos en Barahona comenzaron en febrero de 2018 y están realizados al 95%. Las malas condiciones meteorológicas han impedido su completa ejecución. Con el fin de evitar molestias durante el periodo reproductor de la londra ricotí, se decidió paralizar las obras, que serán reanudadas en otoño de 2018.
- C.1.2. Los trabajos en Medinaceli se encuentran finalizados al 100%. El **acta de recepción** se encuentra recogida en el Anejo 1.
- C.1.3. Los trabajos en Retortillo se iniciarán en Octubre de 2018, una vez una vez hayan finalizado las acciones preparatorias (Acción A2) y evitando afectar la reproducción de la especie.

ANEJO 1. Acta de recepción de los trabajos de restauración y mejora del hábitat de la alondra ricotí en la localidad de Arbujuelo, término municipal de Medinaceli (Soria)

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Junta de Castilla y León</p> | <p>Fundación del Patrimonio Natural</p> <p>PROYECTO DE RESTAURACION Y MEJORA DEL HÁBITAT DE LA ALONDRA RICOTÍ EN LA LOCALIDAD DE ARBUJUELO, TÉRMINO MUNICIPAL DE MEDINACELI (SORIA), DENTRO DEL PROYECTO LIFE 15/NAT/ES/000802</p> |  <p>Fundación del Patrimonio Natural</p> |
|---|---|--|

ACTA DE RECEPCION DE OBRAS

| |
|---|
| <p>PROYECTO DE RESTAURACION Y MEJORA DEL HÁBITAT DE LA ALONDRA RICOTÍ EN LA LOCALIDAD DE ARBUJUELO, TÉRMINO MUNICIPAL DE MEDINACELI (SORIA), DENTRO DEL PROYECTO LIFE 15/NAT/ES/000802</p> |
| <p>MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATA</p> |
| <p>IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE ADJUDICACION 82.543,70.-€</p> |

Por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León

Fdo: Ernesto Gómez Carrascal

El Director de las Obras

Fdo: Antonio Martín Álvarez

En el lugar de las obras, el día 31 de Abril de 2018, se reúnen las personas que al margen se expresan con el objeto de llevar a cabo la recepción de la citada obra, haciendo constar:

Que personados de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 205 y 218 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en los lugares donde se ubica la obra de referencia y recorridas las zonas de actuación, se ha verificado que las obras están correctamente realizadas, de acuerdo con el proyecto modificado aprobado por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla Y León, iniciando a partir de esta fecha el periodo de garantía.

Asimismo, la Dirección de Obra establece, según el art. 166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el día 7 de Mayo de 2018, como fecha de inicio de la medición general quedando el Contratista notificado para dicho acto.

Y para que así conste se firma el presente acta por triplicado en la fecha y lugar arriba indicados.

Por la Empresa EXPLOTACIONES AGROFORESTALES S.L.

Explotaciones Agroforestales, S.L.
C. I. F. B. 42153163
Edificio Las Moreras
Venerable Caballeros, 1 puerta A, 1º B
Fdo: Miguel Ángel Jiménez García